

Leverantör	Skaraborgs Fältgeo AB
Provtagare	Jonas Nilsson
Rapport id	
Projekt	Tomter Stöpen Anläggningsgruppen
Objekt	
Lager	Terass
Sektion/sida	11
Mätpunkt long-lat	;
Rutnät	
Mätpunkt N;Ö	0.0;0.0
Plattdiameter	300
Jordart	Sand
CMV	
Plattfyllnad	
Vattenhalt	
Motvikt	L90
Väderlek	Mulet
Väderlek igår	Mulet regn
Temperatur	3
Luftfuktighet	
Vind	svag

Skaraborgs Fältgeo AB

PrintLogga.bmp 270x80 SPL Logger printout ver. 0.7

Statisk
Plattbelastningsmätning

TDOK 2014-141-300

Rapport id	
Datum/tid start	2022-11-17 12:53:27
Datum/tid klart	2022-11-17 13:11:32
Utskriftsdatum	2022-11-17 13:11:48

GRÄNS FÖR SÄTTNING ÖVERSKRIDS REDAN VID 0,162 MNm/m². FÖRSÖKET MÅSTE AVBRYTAS. DÅLIGT PACKAT. ERSÄTTNINGSPUNKT BENÄMND e11 I BAKKANT PÅ TOMT.

Kommentarer angående packningsprover Björkebacken:

Mycket bra resultat över lag.

De som avviker är:

Punkt 11 mycket dåligt packat (troligen mycket lokalt) kompletterad med e11 med bra resultat.

Punkt 8 och 12 har lägre emodul men är bra packat detta tyder på lite sämre material. Om det skall fyllas ytterligare är det inget problem annars får man kolla med konstruktör vid grundläggning. Det är troligen inget problem.

Punkt 9 är något sämre packat än övriga men bra material. Gränsar mot punkt 11.

Med vänlig hälsning

Johan Johansson



Telefon:
0735-743780

www.agabskaraborg.se

Adress:
Anläggningsgruppen i Skaraborg AB
Norregårdsvägen 26
541 34 Skövde